

COMUNE DI ALBAGIARA
PROVINCIA DI ORISTANO

**RIFACIMENTO COPERTURA E SISTEMAZIONE
LOGGIATO EX MERCATO CIVICO E
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Novembre 2018

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ALLEGATO



PROGETTISTA
GEOM. MARTINO FAEDDA

PAU - VIA REPUBBLICA N° 14

☎ 340 1130501 - ✉ martino.faedda@tiscali.it

COMMITTENTE

Comune di ALBAGIARA

Via Cagliari n° 20

09090 – Albagiara

IL TECNICO
(Geom. Martino Faedda)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Pierpaolo Sitzia)

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	INIZIO	FINE	04/02/2019							11/02/2019							18/02/2019							25/02/2019							04/03/2019							11/03/2019							18/03/2019								
					l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m
1	ALLESTIMENTO CANTIERE VIA PORRINO	5	04/02/2019	08/02/2019	██████████																																																		
2	Preparazione area di cantiere	4	04/02/2019	07/02/2019	██████████																																																		
3	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati (Impresa esecutrice)	1	04/02/2019	04/02/2019	█																																																		
4	Montaggio ponteggio (Impresa esecutrice)	1	08/02/2019	08/02/2019								█																																											
5	Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	1	04/02/2019	04/02/2019	█																																																		
6	Allestimento di depositi (Impresa esecutrice)	1	07/02/2019	07/02/2019								█																																											
7	Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)	1	04/02/2019	04/02/2019	█																																																		
8	Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità (Impresa esecutrice)	1	08/02/2019	08/02/2019								█																																											
9	RIMOZIONE COPERTURA IN AMIANTO -cantiere via Porrino	4	11/02/2019	14/02/2019	██████████																																																		
10	Sopralluogo ed operazioni preliminari (Impresa esecutrice)	1	11/02/2019	11/02/2019	█																																																		
11	Pulizia canadi gronda ed incapsulamento preliminare (Impresa esecutrice)	1	12/02/2019	12/02/2019								█																																											
12	Smontaggio supporti e rimozione lastre (Impresa esecutrice)	2	12/02/2019	13/02/2019								██																																											
13	Accatastamento lastre (Impresa esecutrice)	1	13/02/2019	13/02/2019								█																																											
14	Carico lastre su autocarro (Impresa esecutrice)	1	14/02/2019	14/02/2019								█																																											
15	SCAVI	1	15/02/2019	15/02/2019								█																																											
16	Scavi manuali	1	15/02/2019	15/02/2019								█																																											
17	Scavo a sezione ristretta in terreni rocciosi (Impresa esecutrice)	1	15/02/2019	15/02/2019								█																																											
18	Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa esecutrice)	1	15/02/2019	15/02/2019								█																																											
19	FONDAZIONI E STRUTTURA IN C.A. LOGGIATO	16	18/02/2019	05/03/2019	██████████																																																		
20	Travi e plinti di fondazione (Impresa esecutrice)	5	18/02/2019	22/02/2019	██████████																																																		
21	Esecuzione di pilastri (Impresa esecutrice)	4	26/02/2019	01/03/2019								██████████																																											
22	Vibrazione calcestruzzo (Impresa esecutrice)	8	22/02/2019	01/03/2019								██████████																																											
23	Disarmo strutture c.a. (Impresa esecutrice)	1	05/03/2019	05/03/2019								█																																											
24	LAVORI RISTRUTTURAZIONE LOGGIATO	9	06/03/2019	14/03/2019	██████████																																																		
25	Murature e tramezzi	1	06/03/2019	06/03/2019	█																																																		
26	Tetti in legno e tegole (Impresa esecutrice)	4	07/03/2019	10/03/2019	██████████																																																		
27	Impermeabilizzazione di coperture (Impresa esecutrice)	1	11/03/2019	11/03/2019	█																																																		
28	Intonaco tradizionale	1	12/03/2019	12/03/2019	█																																																		
29	Tinteggiature esterne	1	13/03/2019	13/03/2019	█																																																		
30	Montaggio canaline, scossaline, gronde e pluviali	1	14/03/2019	14/03/2019	█																																																		
31	Collegamento discendenti pluviali	1	14/03/2019	14/03/2019	█																																																		
32	ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE ROTATORIA	1	15/03/2019	15/03/2019	██████████																																																		
33	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice)	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
34	Montaggio recinzione di cantiere (Impresa esecutrice)	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
35	Montaggio bagni chimici e baracche (Impresa esecutrice)	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
36	Apposizione segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
37	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
38	Apposizione segnaletica stradale provvisoria (Impresa esecutrice)	1	15/03/2019	15/03/2019	█																																																		
39	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Rotatoria	2	16/03/2019	17/03/2019	██████████																																																		
40	Scavo a sezione obbligatoria con mezzi meccanici e a mano	1	16/03/2019	16/03/2019	█																																																		
41	Posa pozzetti prefabbricati	1	17/03/2019	17/03/2019	█																																																		
42	Installazione di pali pubblica illuminazione	1	17/03/2019	17/03/2019	█																																																		
43	Posa in opera di armatura di illuminazione stradale	1	17/03/2019	17/03/2019	█																																																		
44	SEGNALETICA STRADALE	2	18/03/2019	19/03/2019	██████████																																																		
45	Scarico e movimentazione materiale edile (Impresa esecutrice)	1	18/03/2019	18/03/2019	█																																																		
46	Scavi manuali per installazione marker catarifrangenti (Impresa esecutrice)	1	18/03/2019	18/03/2019	█																																																		
47	Posa in opera segnale e fissaggio (Impresa esecutrice)	1	18/03/2019	18/03/2019	█																																																		
48	Allineamento segnaletica (Impresa esecutrice)	1	18/03/2019	18/03/2019	█																																																		
49	Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa esecutrice)	1	19/03/2019	19/03/2019	█																																																		
50	POSIZIONAMENTO PRATO VERDE SINTETICO	1	20/03/2019	20/03/2019	██████████																																																		
51	posizionamento prato verde sintetico	1	20/03/2019	20/03/2019	█																																																		
52	SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE	1	21/03/2019	21/03/2019	██████████																																																		
53	Rimozione cartellonistica di cantiere (Impresa esecutrice)	1	21/03/2019	21/03/2019	█																																																		
54	Rimozione recinzione e cancello di cantiere (Impresa esecutrice)	1	21/03/2019	21/03/2019	█																																																		
55	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	1	21/03/2019	21/03/2019	█																																																		
56	Trasporto a rifiuto	1	21/03/2019	21/03/2019	█																																																		